


Total: 1

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Nucleo	Programa Fondo	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto Modificado	Acumulado (Gastado)	Balance Ejecutado				Unidad de Medida	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones						
																	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado										
MIC1410500536394	Mejoramiento de Instalaciones de Stand De Tiro	252-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	de la Constitución	Urbano	Apoyaci ones Federales	TDLI EASP		31*	Apoyaciones Federales para Entidades Federativas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$2,374,654	\$2,374,654	\$2,374,654	\$2,374,654	\$2,364,418	\$2,364,418	\$2,364,418	\$2,364,418	99.57	30	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Ejecutado: SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.


  
 DR. ALEJANDRO VILLANUEVA DEL RÍO  
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

  
 G.P. Y.M.F. ALBERTO ANDRADE MÉNDEZ  
 EL TERCER AYO MUNICIPAL



Total: 1

Información General del Proyecto										Sistema Financiero						Avance Plazo		Observaciones								
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Avance	Restepto	Unidad de Medida	Publicación Anual	Avance % Avance Anual	Observaciones
MFC1410300396904	Remodelación Plaza Principal 2da Etapa En La Localidad De Santiago Achamat, Municipio En Apatzingán, Michoacán	026-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal	Subsidios	0961 Programa 1 X 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$639,032	\$639,413	\$639,413	\$639,413	\$636,657	\$636,657	\$636,657	99.57	50	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registra: SISTEMA: Fase al siguiente nivel.





DR. ALEJANDRO VILLANUEVA DEL RÍO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



C.P. YMF. ALBERTO ANSOBE MORALES  
EL TESOERO MUNICIPAL

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto				Tipo de Medida	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Especializado	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo									Presupuesto Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Metros Cuadrados		Unidad de Medida	Recurso	% Avance	
MCI1110100297115	Construcción De Pavimentación Ecológica Y Guarniciones En La Calle Enrique Torres De La Rosa, Col. Anacorcha Camposino, En La Localidad De Apatzingán De La Constitución.	004-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos y alumbrado público y rehabilitación	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos y alumbrado público y rehabilitación	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,257,783	\$1,257,783	\$1,257,783	\$1,253,401	\$1,253,401	\$1,253,401	99.67	30	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI14140200342679	Pavimentación De La Av. Principal Del Ejido El Hanzo	005-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos y alumbrado público y rehabilitación	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos y alumbrado público y rehabilitación	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,383	\$1,991,383	\$1,991,383	99.57	30	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



  
 DR. ALEJANDRO VILLANUEVA DEL RÍO  
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL


  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 APATZINGÁN, MICHOACÁN