


Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Características Generales del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Programa Puesto	Ente	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Cometido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagos	Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance a Avance Anual	Avance Acumulado
MIC14140500535746	Construcción De Vialidad Integral En La Calle Felipe Angeles Colonia Independencia En La Localidad De Apatzingán De La Constitución Municipio De Apatzingán, Michoacán	244-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,633,635	\$4,633,635	\$4,633,635	\$4,633,635	\$4,600,347	\$4,600,347	\$4,600,347	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500535949	Construcción De Vialidad Integral En La Calle Moya Colonia Independencia En La Localidad De Apatzingán De La Constitución Municipio De Apatzingán, Michoacán	245-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,134,307	\$3,134,307	\$3,134,307	\$3,134,307	\$3,124,834	\$3,124,834	\$3,124,834	99.70	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500535929	Construcción De Vialidad Integral Circuito Emilio Abreu Gomez Juvenino Rojas Y Rosario Castellanos Col. Ruben Romero En La Localidad De Apatzingán De La Constitución	246-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,064,737	\$3,064,737	\$3,064,737	\$3,064,737	\$3,051,414	\$3,051,414	\$3,051,414	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500535984	Construcción De Vialidad Integral En La Calle Mito Artillero Colonia Buenos Aires En La Localidad De Apatzingán De La Constitución Municipio De Apatzingán	247-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,838,434	\$1,838,434	\$1,838,434	\$1,838,434	\$1,825,231	\$1,825,231	\$1,825,231	99.28	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500536044	Aplicación Centro De Desarrollo Comunitario Colonia Palmar En La Localidad De Apatzingán De La Constitución Municipio De Apatzingán Michoacán	248-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,384	\$189,384	\$189,384	\$189,384	\$188,023	\$188,023	\$188,023	99.28	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500536139	Acciones De Hábitat Aportación Federal	249-2014	Michoacán de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE HABITAT	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,914,990	\$5,914,990	\$5,914,990	\$5,914,990	\$5,914,990	\$5,914,990	\$5,914,990	100.00	\$0	Acción	120.000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500536207	Aplicación Del Centro De Desarrollo Comunitario Colonia Independencia En La Localidad De Apatzingán De La Constitución, Municipio De Apatzingán Michoacán	250-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,294	\$1,346,294	\$1,346,294	\$1,346,294	\$1,336,623	\$1,336,623	\$1,336,623	99.28	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MIC14140500536255	Construcción De Cdo En La Colonia Ruben Romero En La Localidad De Apatzingán De La Constitución Municipio De Apatzingán	251-2014	Michoacán de Ocampo	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,356,363	\$1,356,363	\$1,356,363	\$1,356,363	\$1,347,987	\$1,347,987	\$1,347,987	99.38	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

ALEJANDRO VILLANUEVA DEL RÍO  
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL



C.P. YMP ALBERTO NORRIS GONZALEZ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

